

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA 1º E 2º ANDAR PRÉDIO AMAVI

Proprietário:

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço:

Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC

Revisão:

R01

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.998,23	3,37%	R\$ 6.392,50	26,64%	R\$ 8.735,89	36,40%	R\$ 8.869,84	36,96%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 23.587,59	3,31%	R\$ 23.587,59	100,00%	-	-	-	-
3	CONCRETO E ALVENARIA	R\$ 14.512,57	2,04%	R\$ 14.512,57	100,00%	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.629,27	2,20%	R\$ 15.629,27	100,00%	-	-	-	-
5	SERRALHERIA	R\$ 53.372,52	7,50%	R\$ 53.372,52	100,00%	-	-	-	-
6	CALHAS E RUFOS	R\$ 6.723,11	0,94%	R\$ 6.723,11	100,00%	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	R\$ 39.699,41	5,58%	R\$ 39.699,41	100,00%	-	-	-	-
8	PAREDES E FORROS DE DRYWALL	R\$ 29.642,09	4,17%	R\$ 29.642,09	100,00%	-	-	-	-
9	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA	R\$ 28.373,33	3,99%	-	-	R\$ 28.373,33	100,00%	-	-
10	INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO	R\$ 21.517,03	3,02%	-	-	R\$ 21.517,03	100,00%	-	-
11	INFRAESTRUTURA DRENOS	R\$ 1.599,75	0,22%	-	-	R\$ 1.599,75	100,00%	-	-
12	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	R\$ 1.611,60	0,23%	-	-	R\$ 1.611,60	100,00%	-	-
13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO EXTERNAS	R\$ 116.593,43	16,38%	-	-	R\$ 116.593,43	100,00%	-	-
14	PINTURA INTERNA	R\$ 40.704,20	5,72%	-	-	R\$ 40.704,20	100,00%	-	-
15	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.913,34	5,61%	-	-	R\$ 39.913,34	100,00%	-	-
16	PISO VINÍLICO	R\$ 93.021,72	13,07%	-	-	-	-	R\$ 93.021,72	100,00%
17	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO INTERNAS	R\$ 44.947,60	6,32%	-	-	-	-	R\$ 44.947,60	100,00%
18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.780,04	0,81%	-	-	-	-	R\$ 5.780,04	100,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.063,62	3,10%	-	-	-	-	R\$ 22.063,62	100,00%
20	LUMINÁRIAS	R\$ 26.464,38	3,72%	-	-	-	-	R\$ 26.464,38	100,00%
21	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	R\$ 3.837,23	0,54%	-	-	-	-	R\$ 3.837,23	100,00%
22	SERRALHERIA DE INOX	R\$ 56.054,44	7,88%	-	-	-	-	R\$ 56.054,44	100,00%
23	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.981,70	0,28%	-	-	-	-	R\$ 1.981,70	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 711.628,20	100,00%	R\$ 189.559,06	26,64%	R\$ 259.048,57	36,40%	R\$ 263.020,57	36,96%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 189.559,06	26,64%	R\$ 448.607,63	63,04%	R\$ 711.628,20	100,00%